

TIB 1

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F0101	Glostrup - Høje Taastrup	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	<p>Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn.</p> <p>Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med spor 3, og højre spor Glostrup-Høje Taastrup spærres, og der kan vendes i spor 4 fra Roskilde.</p> <p>Spsk 11b, 12b, 13b og 18 udveksles sammen med spor 2, og højre spor Høje Taastrup-Glostrup spærres, og der kan vendes i spor 1 fra Roskilde.</p>	11 dage	Påske	18.03.2016 - 29.03.2016	Der kan vendes i spor 4 fra Roskilde og i den anden periode i spor 1. Trafikken Kh-Htå, udtyndes.	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
F0102	Høje Taastrup - Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Spsk 30b og 31 a udveksles		Store Bededag ferien	21.04.2016 - 25.04.2016	Hvilken del der spærres i denne periode er endnu ikke planlagt.	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
F0103	Høje Taastrup - Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Her laves 33 a/b, 34 a/b plus en skæring (diamant i Høje Taastrup) Noget drænarbejde laves mellem 2. og 3. hovedspor, samt i spor 2 og 3 i Høje Taastrup		Kristi Himmelfart	04.05.2016 - 09.05.2016	Trafikken mellem Htå og Roskilde skæres til så den kan afvikles i to spor, nogle tog må vendes i Roskilde.	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
F0104	Høje Taastrup - Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Her laves 303 a/b, 306 a/b i Roskilde, og noget drænarbejde i 2.og 3.hovedspor, samt spor 3 og 4 i Roskilde		Pinsen	13.05.2016 - 17.05.2016	Trafikken mellem Htå og Roskilde skæres til så den kan afvikles i to spor, nogle tog må vendes i Roskilde	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
F0105	Høje Taastrup - Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Sporfornyelse 3 og 4 Hsp. Htå-Ro. Samt udskiftning af et antal sporskifter 37a,37b,28a,24a og 27 b i Htå samt sporskifterne 301a,301b,308b,316, 315b i Ro .	7 uger	Sommer	24.06.2016 - 15.08.2016	Der vil være 3 perronspor i Htå og 5 perronspor i Ro til rådighed. Stoptogene til/fra Ro & Rg bortfalder (dog ikke natkørslen). Myldretidstogene til/fra Kb & Nf bortfalder. Standsning i Hh overtages af NV-banens tog og standsning i Vy & Bo overtages af 22xx-systemet & 1 IC-system eller evt af begge IC-systemerne.	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
F0106	Høje Taastrup - Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Her laves 307 a/b, 309 a/b, 311, 313, 318 a/b i Roskilde. Køge-banen kan vendes på en "TUS", (togvej uden sikkerhedsafstand)		Efterårsferie	14.10.2016 - 24.10.2016	Køge-banen kan vendes på en "TUS", (togvej uden sikkerhedsafstand)	Anlæg & Fornyelse Banedanmark

F0107	Høje Taastrup - Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Fornyelse af 3. og 4. hovedspor mellem Høje Taastrup og Roskilde (bane 11b). Derudover fuld sporfornyelse af en mindre strækning mellem Taastrup og Høje Taastrup (bane 11a). Projektet omfatter fornyelse af 16 km skinner, 23 km sveller, 27 km ballast, 51 sporskifter samt to krydsningssporskifter. Hvilken del der udføres her aftales mellem projektet og Operatørene.	En eller flere lange spæringer à 10 dage		Endnu ikke fastlagt	Hvilken del der spærres i denne periode er endnu ikke planlagt.	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0108	Høje Taastrup - Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Fornyelse af 3. og 4. hovedspor mellem Høje Taastrup og Roskilde (bane 11b). Derudover fuld sporfornyelse af en mindre strækning mellem Taastrup og Høje Taastrup (bane 11a). Projektet omfatter fornyelse af 16 km skinner, 23 km sveller, 27 km ballast, 51 sporskifter samt to krydsningssporskifter. Hvilken del der udføres her aftales mellem projektet og Operatørene.	Mindst 15 weekender	April - November	Fredag kl. 21:00 – Mandag 05:00	Hvilken del der spærres i denne periode er endnu ikke planlagt.	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0124	Høje Taastrup – Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Bro over spor 2 i Hedehusene samt 2. hsp HTÅ-RO spærres Bro + sporskifte 302 b og 36 a	3 uger		15.08.2016 – 04.09.2016	Trafikken afvikles i de 3 øvrige H.spor	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0125	Høje Taastrup – Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	1. hsp HTÅ- RO spærres bro over spor 1 i Hedehusene laves samt Spsk 302 a, 36 b, 51 a og 52 a	3 uger		16.09.2016 – 09.10.2016	-	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0126	Høje Taastrup – Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Spsk 78b og 79 a samt spor 2 i Roskilde	2 uger		12.11.2016 – 27.11.2016	-	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0127	Høje Taastrup - Roskilde	Fornyelse af Høje Taastrup-Roskilde	Dræn arbejde mellem 2 og 3. hsp		Alle weekender Påske til sommer. Samt store bededags ferie og kr. himmelfartsferien.		Trafikken afvikles i disse perioder i de resterende 2 hsp.	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0109	Hedehusene	FBR0347 Hedehusene Hovedgade – UF af vej	Omisolering af bro 15232.0.1	3 uger	Sommer	Sammen med sporfornyelsen af 3 og 4 Hsp.	Laves i samme spærring som F0105 og derfor samme konsekvenser.	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0110	Ringsted	Ringsted 2018	Sikringsibrugtagning	1 weekend	2. halvår 2016		1 weekend med ind/udrangering i østenden, 2 dage med afprøvning af togveje m.v	<i>Den Nye Bane</i> Banedanmark

F0111	Ringsted	Ringsted 2018	Reservering af 2 stk. opstillingsspor til Skinne og skærvetransport til/fra Ny bane	10 mdr	August 2016 til maj 2017	-	<i>Den Nye Bane</i> Banedanmark	
F0112	Ringsted - Kværkeby	Ringsted 2018	Stadie 1 c Montere sporskifte 23b, 22a og 21a	3 x 3 døg	2. halvår 2016	Enkeltsporsdrift	<i>Den Nye Bane</i> Banedanmark	
F0113	Kværkeby - Ringsted	Ringsted 2018	Stadie 1 d Montere sporskifte 22b, samt transversal	1 x 3 døg	2. halvår 2016	Enkeltsporsdrift	<i>Den Nye Bane</i> Banedanmark	
F0114	Ringsted - Kværkeby	Bro og køreledningsarbejde	Nedrivning af eksisterende bro over Adamshøjvej og ombygning i køreledningsanlægget	3 døg	Stor bededag	Ingen tog Bo - Rg og Rg - Bo	<i>Den Nye Bane</i> Banedanmark	
F0115	Nyborg - Holmstrup	Sporombygningen Nyborg - Odense	Samlet spærringsscenario	109 døg		29.04.2016 – 15.08.2016	Totalspærringer, Venstresporskørsel, reduceret sporkapacitet Odense st.	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0116	Holmstrup - Odense	Sporombygningen Nyborg - Odense	Sporombygning imellem Holmstrup og Odense	8 døg		En del af de 109 døg	Venstresporskørsel	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0117	Odense – Nyborg	Sporombygningen Nyborg - Odense	Sporombygning Odense st sporskifter imellem 4 og 5 + Marslev st.	5 døg	Kristi Himmelfart.	En del af de 109 døg	Totalspærring. Tog kan vendes i Odense og Nyborg	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0118	Odense – Ullerslev	Sporombygningen Nyborg - Odense	Marslev spor 2 og 3 + Odense østenden af spor 6 og 7	6 døg		En del af de 109 døg	Venstresporskørsel, reduceret kapacitet Odense st.	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0119	Odense – Nyborg	Sporombygningen Nyborg - Odense	Sporombygning Odense st + Ullerslev st.	4 døg	Pinsen	En del af de 109 døg	Totalspærring. Tog kan vendes i Odense og Nyborg	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0120	Nyborg - Odense	Sporombygningen Nyborg - Odense	Der spærres 1 til 2 banestykker ad gangen	90 døg		En del af de 109 døg	Venstresporskørsel	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0121	Odense	Sporombygningen Nyborg - Odense	Ny perron, spor 7 og 8	14 døg	Samtidig med Odense-Fruens Bøge (tib 21)	En del af de 109 døg.	Odense Spor 7 og 8 kan ikke benyttes.	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0122	Nyborg - Odense	Bro fornyelse Nyborg – Odense	Bro 20220, 20262, 20256	Op til 2 x 3 uger pr. bro	Udføres i ly af sporombygningen	En del af de 109 døg	Venstresporskørsel	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
F0123	Odense - Holmstrup	Bro 20306, UF af Kløvermosevej	Omisolering	2 x 21 dage	Kun 8 af dagene kan ligge i ly af den store spærring mellem Nyborg og Odense.		Et hovedspor spærret ad gangen	Odense Kommune

TIB 2

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F0201	Ringsted – Glumsø - Næstved	Bropakke 3	17322 Tyvelsevej og 17346 Ravnstrupvej N. Til nedrivning af dæk og vederlag	Weekend		19.02.2016 – 22.02.2016	Ingen tog Rg - Gz - Næ	Ringsted-Femern banen Banedanmark
F0202	Ringsted – Glumsø - Næstved	Bropakke 3	17322 Tyvelsevej og 17346 Ravnstrupvej N. Fjernelse af fundamenter og sporopretning	Weekend		26.02.2016 – 29.02.2016	Ingen tog Rg - Gz - Næ	Ringsted-Femern banen Banedanmark
F0203	Ringsted – Glumsø	Bropakke 3	17306 Havrebjergvej, nedrivning af dæk og vederlag.	Weekend		28.10.2016 – 31.10.2016	Ingen tog Rg - Gz	Ringsted-Femern banen Banedanmark
F0204	Ringsted – Glumsø	Bropakke 3	17306 Havrebjergvej, fjernelse af fundamenter samt sporopretning	Weekend		04.11.2016 – 07.11.2016	Ingen tog Rg - Gz	Ringsted-Femern banen Banedanmark
F0205	Lundby - Vordingborg	Bropakke 4	17490 Næstvedvej til nedrivning af dæk og vederlag, 1. halvdel	Weekend		19.02.2016 – 22.02.2016	Ingen tog Vo - Lu, Vo kan dog tilkøres fra syd	Ringsted-Femern banen Banedanmark
F0206	Lundby - Vordingborg	Bropakke 4	17490 Næstvedvej til fjernelse af fundamenter samt sporopretning	Weekend		26.02.2016 – 29.02.2016	Ingen tog Vo - Lu, Vo kan dog tilkøres fra syd	Ringsted-Femern banen Banedanmark
F0207	Næstved - Lundby	Bropakke 4	A. 17417 Ring Syd, montage af ny bro/tunnel B. 17412 Englebjergrvej og C. 17430 Hammervej til nedrivning af dæk og vederlag, fjernelse af fundamenter samt sporopretning.	10 dage	Påske	18.03.2016 – 29.03.2016	Ingen tog Næ - Lu	Ringsted-Femern banen Banedanmark
F0208	Nykøbing F Vest – Lolland Midt	Bropakke 1	17658 Nystedvej og 17644 Lille Mussevej, nedrivning af broer.	3 døgn		29.01.2016 – 01.02.2016	Ingen tog Nfv - Rfø	Ringsted-Femern banen Banedanmark
F0209	Nykøbing F Vest – Lolland Midt	Bropakke 1	17658 Nystedvej og 17644 Lille Mussevej, nedbrydning af fundamenter, trækning af spuns og justering af spor.	3 døgn		05.02.2016 – 08.02.2016	Ingen tog Nfv - Rfø	Ringsted-Femern banen Banedanmark

TIB 4

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F0401	Roskilde – Køge – Næstved	Fjernbane Øst, Signalprogrammet	Early deployment line East. Installation Afprøvning Ibrugtagning	8 weekender	Forventet udført primært 1. og 2. kvartal	Endnu ikke fastlagt	Totalspærring Roskilde-Køge-Næstved. Hele fjernbanedelen af Køge station bliver spærret. I Roskilde og Næstved forventes drift på TIB 1, 2 og 5 delvis opretholdt.	<i>Signal-programmet</i> Banedanmark
F0402	Roskilde – Køge – Næstved	Fjernbane Øst, Signalprogrammet	Early deployment line East. Aflåsning af et antal sporskifter	Forventet op til 3 mdr	Forventet reduceret kapacitet primært 1. og 2. kvartal	Endnu ikke fastlagt	Aflåsning af et antal sporskifter Roskilde-Køge-Næstved. Skal aftales nærmere.	<i>Signal-programmet</i> Banedanmark
F0403	Køge	Opstillings-spor	spor 67 + 68 samt havnespor. Skinne og skærvetransport til og fra Kj - Kj Nord, op til 10 gange i døgnet	10 mdr.	August 2016 til maj 2017	-		<i>Den Nye Bane</i> Banedanmark

TIB 21

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F2101	Odense – Fruens Bøge	Bro 21516 Kløvermosevej	Omisolering af sporbærende bro i km. 3,755	14 døgn	15. maj – 15. september		Totalspærring mellem Odense og Fruens Bøge *note 14 dages totalspærring Odense – Kværndrup til udførelse af 3 projekter	Odense Kommune
F2102	Fruens Bøge - Højby	Odense letbane	Letbanens arbejder på Hjallelse T.	14 døgn	15. maj – 15. september		Totalspærring mellem Fruens Bøge – Højby *note 14 dages totalspærring Odense – Kværndrup til udførelse af 3 projekter	Odense Kommune
F2103	Årslev - Kværndrup	Tunnel Ringe	Bygning af tunnel	14 døgn	15. maj – 15. september		Totalspærring mellem Kværndrup og Årslev *note 14 dages totalspærring Odense – Kværndrup til udførelse af 3 projekter	Ringe kommune

TIB 23

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F2301	Aarhus	Aarhus H, Immunisering	Immunisering af samtlige Sporisationer ved Aarhus H. (ca 120 styk)	Ca. 30 natsspærringer	Februar- marts		Natsspærringer i forskellige spor i 30 nætter. Behøver ikke være 30 konsekutive nætter, men kan i stedet være spredt ud over de to måneder, hvis ønskeligt fra trafikens side.	Anlæg & Fornyelse Banedanmark

TIB 24 & TIB 25

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F2401	Langå - Frederikshavn	Fjernbane Vest, Signalprogrammet	Early deployment line West. Installation Afprøvning Ibrugtagning	8 weekender	Forventet udført primært 3. og 4. kvartal	Endnu ikke fastlagt	Totalspærring Langå-Frederikshavn. Hele Frederikshavn station bliver spærret. I Langå forventes drift på TIB 24 (til/fra Aarhus) og TIB 32 delvis opretholdt.	Signal-programmet Banedanmark
F2402	Langå - Frederikshavn	Fjernbane Vest, Signalprogrammet	Early deployment line West. Aflåsning af et antal sporskifter	Forventet op til 3 måneder	Forventet reduceret kapacitet primært 3. og 4. kvartal	Endnu ikke fastlagt	Aflåsning af et antal sporskifter Langå-Frederikshavn. Skal aftales nærmere.	Signal-programmet Banedanmark
F2403	Aarhus	Se F2301						

TIB 29

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F2901	Lunderskov - Esbjerg	Elektrificering Lunderskov - Esbjerg	Strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg elektrificeres som den første strækning under Banedanmarks Elektrificeringsprogram. Udbudsprocessen af selve elektrificeringsentreprisen pågår, og det forventes, at en samlet kontrakt for alle de planlagte elektrificerede strækninger i Danmark kan underskrives ultimo maj 2015. Udbuddet forgår efter reglerne om udbud med forhandling. Den endelige tidsplan for elektrificering af strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg har indgået som en del af forhandlingerne med den fremtidige entreprenør/leverandør. Ingen af leverandørerne har afgivet et konditions-mæssigt tilbud på en tidsplan, hvor elektrificering af Esbjerg-Lunderskov ibrugtages i 2015. Planen for elektrificering af strækningen ændres derfor til 2. halvår 2016 med ibrugtagning fra og med køreplanen for 2017.	RESERVATIONER: I forbindelse med udrulning af elektrificeringen forventes følgende spærrestyper: Det forventes at kunne udføres med lange natspæringer Op til 6 weekendspæringer på hele hhv. dele af strækningen (< 56 timer fra fredage kl. 22.00 til mandage kl. 05.00) Op til 2 ugespæringer på dele af strækningen (223 timer fra fredage kl. 22.00 til efterfølgende mandage kl. 05.00)	2016		-	Elektrificerings-programmet Banedanmark

Den endelige planlægning af sporspærringerne vil foregå i tæt samarbejde med jernbanevirksomhederne og med leverandøren

TIB 31

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F3101	Holstebro - Hjerm	Overføring af bane, Holstebro N	Bygning af ny bro i km. 189,27	15 døgn	Marts - August	16.07.2016 – 31.07.2016	Totalspærring mellem Holstebro og Hjerm	Vejdirektoratet

TIB 32

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F3201	Viborg	Viborg station	Ombygning af spor og flytning af sporskiftetrace. Opførsel af gangbro.	Spor 1: 56 timer Spor 2: 56 timer	Januar - August	12.01.2016 – 21.01.2016	Der kan ikke krydses i Viborg	Viborg kommune
F3202	Viborg	Viborg station	Ombygning af spor og flytning af sporskiftetrace. Opførsel af gangbro.	Spor 2: 10 uger	Januar - August	29.04.2016 – 07.07.2016	Der kan ikke krydses i Viborg	Viborg kommune
F3203	Viborg	Viborg station	Ombygning af spor og flytning af sporskiftetrace. Opførsel af gangbro.	4 døgn	Januar - August	08.07.2016 – 13.07.2016	Totalspærring	Viborg kommune

TIB 33

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F3301	Herning - Skibbild	Underføring af bane, Gødstrup	Bygning af ny bro i km. 34,15	15 døgn	Marts - August	16.07.2016 – 31.07.2016	Totalspærring mellem Herning og Skibbild	Vejdirektoratet
F3302	Vildbjerg - Avlum	Underføring af bane, Avlum	Bygning af ny bro i km 19,04	56 timer	2015 - 2017		Totalspærring	Vejdirektoratet

TIB 36

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
F3601	Aarhus - Grenå	Århus letbane	Eksisterende bane ombygges til letbane	3x3 mdr, som kan ligge sammen eller			Banen åbner til letbane	Århus Letbane

F3602	Ryomgård - Grenå	Ryomgård-Grenå	Sporombygning	forskudt 3 mdr	2017, men forsøges fremrykket til 2016	Sidste halvår af 2016	Totalspærring mellem Ryomgård og Grenå	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
F3603	Aarhus	Se F2301						

TIB 8.1

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
S8101	Åmarken – Køge	Vallensbæk Diamanten	Udskiftning af transversaler	14 døgn's totalspærring. En del af de 7 uger i punkt S8102	Sommeren		Spærret Åmarken - Køge	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
S8102	Åmarken – Køge	Sporarbejde på Køgebugt banen	Sporfornyelse og ballastrensning	7 ugers totalspærring i sommerferien Åm-Kj	Sommeren		Spærret Åmarken - Køge	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
S8103	Skelbæk – Køge	Sporarbejder på Køgebugt banen	Sporfornyelse og ballastrensning	8 uger på vekslende banestykker Slb-Kj	Forår, Efterår		Enkeltspordrift på mindst ét banestykke i hele perioden	Anlæg & Fornyelse Banedanmark
S8104	Farum – Sydhavn/Enghave	Signalprogrammet roll-out 3	Udføres på TIB 8.1, 8.2, 8.4 og 8.5	12 måneder	jan-dec		Enkeltspordrift i lange natsspærringer nat 1 – 5. Hastighedsnedsættelser må forventes. Der må forventes weekendsspærringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser.	Signal-programmet Banedanmark
S8105	Køge – Ølsemagle	Den nye bane København-Ringsted	Montering af gangbro. De 3 første weekender laves fundamentet til den nye gangbro på Køge Nord st. Den sidste weekend monteres broen.	4 weekender	November		3 weekender med enkeltsporsdrift Kj-Ølm. 1 weekend med totalspærring Kj-Ølm.	Anlæg & Fornyelse Banedanmark

TIB 8.2

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
S8201	Valby – København H/Skelbæk	Carlsberg Station	Etablering af ny station	2 weekender	Uge 34 og 36. Vil blive forsøgt rykket til sommerperioden i uge 28 – 31.		Totalspærringer	Carlsberg Byen
S8202	Farum – Sydhavn/Enghave	Signalprogrammet	Udføres på TIB 8.1, 8.2, 8.4 og	12 måneder	jan-dec		Enkeltspordrift i lange	Signal-programmet

		roll-out 3	8.5				natspæringer nat 1 – 5. Hastighedsnedsættelser må forventes. Der må forventes weekendspæringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser.	Banedanmark
--	--	------------	-----	--	--	--	---	-------------

TIB 8.4

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
S8401	Nordhavn	Nordhavnsvej Nordlig Løsning	Udbygning af perron. Det ene spor rykkes til siden	Fase 1: 5 dage Fase 2: 3 weekender Fase 3: 4 weekender		Fase 1: 18.03-18.04 Fase 2: 29.07-15.08 Fase 3: 14.10-19.12	Højre spor Svanemøllen-Østerport spærret i alle faser. Fase 1: 5 Totalspærring i tidsrummet 9-15 i 5 i sammenhængende hverdage. Fase 2: Totalspærring 3 weekender Fase 3: Totalspærring 4 weekender	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
S8402	Farum – Sydhavn/Enghave	Signalprogrammet roll-out 3	Udføres på TIB 8.1, 8.2, 8.4 og 8.5	X antal weekendspæringer	jan-dec		Der må forventes weekendspæringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser.	<i>Signal-programmet</i> Banedanmark

TIB 8.5

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
S8501	Farum – Svanemøllen	Farum – Svanemøllen restarbejder	21,5 km. Spor- og kørestrømsjustering og 8,3 km. Spændingsudligning	Kendes ikke			Der skal laves spændingsmålinger inden 2016. Når dette forhold er lavet, kendes det endelige spæringsbehov.	<i>Anlæg & Fornyelse</i> Banedanmark
S8502	Farum – Sydhavn/Enghave	Signalprogrammet roll-out 3	Udføres på TIB 8.1, 8.2, 8.4 og 8.5	X antal weekendspæringer	jan-dec		Der må forventes weekendspæringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser.	<i>Signal-programmet</i> Banedanmark

TIB 8.7

#	Strækning	Projekt	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre
S8701	Svanemøllen – Klampenborg Hellerup – Gentofte	Signalprogrammet roll-out 2		7 uger	Primo 2016	01.01.2016 – 15.02.2016	Der må forventes weekendspæringer, der medfører væsentlige trafikale konsekvenser.	<i>Signal-programmet</i> Banedanmark
S8702	Lersøen	Tunnelpassage ved Bispebjerg st.	Etablering af ny tunnelpassage/sporbærende bro under ringbanen	14 dage			Totalspærring Lersøen	Københavns Kommune

