



Netredegørelsen 2021 – Bilag 3.5B

# Bilag 3.5B

| <b>Indhold</b> | <b>side</b> |
|----------------|-------------|
|----------------|-------------|

---

**2 Fjernbanen**

Oversigt over Fjernbanen

3

TIB 1 – 35

5 - 6

**3 S-banen**

Oversigt over S-banen

4

TIB 810 – 880

7 - 8





| Lbnr. | TIB | Strækning  | Projekt   | Beskrivelse  | Forventet varighed  | Forventet periode | Forventede datoer | Trafikale konsekvenser   | Bygherre                             | Kategorisering jf. Anneks VII |
|-------|-----|--|---|--|---|-------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1     | 1   | <b>København H (Inkl.) - Høje Tåstrup (Inkl.)</b>            | København H - Høje Tåstrup                      | Spor, sporskifter, afvanding og omisolering af broer                             | 18 døgn   | Juli-august       | 14/07-01/08       | Alle spor spærret - Godstog og P-tog ledes ad Ny bane                      | Banedanmark                          | High                          |
| 2     | 1   | <b>Glostrup (Ekskl.) - Høje Tåstrup (Ekskl.)</b>             | København H - Høje Tåstrup                      | Spor og afvandingsarbejder   | 7 uger  | Maj-juli          | 16/05-04/07       | Reduceret drift - Venstresporskørsel Glostrup - Høje Tåstrup               | Banedanmark                          | Major                         |
| 3     | 1   | <b>Glostrup (Inkl.) - Høje Tåstrup (Inkl.)</b>               | København H - Høje Tåstrup                      | Spor og afvandingsarbejder   | 7 uger  | August-september  | 08/08-26/09       | Reduceret drift - Venstresporskørsel mellem Glostrup og Høje Tåstrup       | Banedanmark                          | Major                         |
| 4     | 1   | <b>Roskilde (Ekskl.) - Viby Sj. (Ekskl.)</b>                 | Fornyelse af broer på København - Høje-Taastrup | Broarbejder. Nedlæggelse af sporbærende bro, Darup Mosevej                       | 56/48 timer   | Maj-september     | Ikke fastlagt     | Alle spor spærret -  | Banedanmark                          | *                             |
| 5     | 1   | <b>Roskilde (Ekskl.) - Ringsted (Ekskl.)</b>                 | Roskilde - Korsør                               | Omisolering af broer samt sporarbejder   | 2 uger i industriferien                                   | Juli-juli         | 21/07-04/08       | Alle spor spærret -  | Banedanmark                          | High                          |
| 6     | 1   | <b>Roskilde (Ekskl.) - Ringsted (Ekskl.)</b>                 | Roskilde - Korsør                               | Sporombygning  | 4 uger  | Juni-juli         | 24/06-25/07       | Reduceret drift - Enkeltsporsdrift, kun ét banestykke mellem to stationer  | Banedanmark                          | High                          |
| 7     | 1   | <b>Ringsted (Ekskl.) - Korsør (Ekskl.)</b>                   | Roskilde - Korsør                               | Sporombygning  | 4 uger  | August-september  | 08/08-05/09       | Reduceret drift - Enkeltsporsdrift   | Banedanmark                          | Major                         |
| 8     | 1   | <b>Ringsted (Ekskl.) - Korsør (Ekskl.)</b>                   | Roskilde - Korsør                               | Sporombygning  | 1 uge   | Juli-juli         | 01/08-07/08       | Alle spor spærret - Mellem Ringsted og Korsør                              | Banedanmark                          | *                             |
| 9     | 2   | <b>Nykøbing Falster Vest (Ekskl.) - Rødby Færge (Ekskl.)</b> | Ringsted-Femern banen                           | Etablering af dobbeltspor mellem Nykøbing F Vest (ekskl.) - Rødby Færge (ekskl.) | Spærring frem til udrulning af Signalprogrammet           | Januar-december   | 01/01-31/12       | Alle spor spærret - Der planlægges logistikkørsler før og under spærringen | Banedanmark                          | Major                         |
| 10    | 11  | <b>Københavns Lufthavn Kastrup (Ekskl.) - Lernacken</b>      | Broarbejder                                     | Broarbejde   | 24 timer fra lørdag kl. 13.00 - søndag kl. 13.00 (uge 11) | Marts-marts       | Ikke fastlagt     | Alle spor spærret -  | Øresundsbroen/-Trafikverket, 3. part | Medium                        |
| 11    | 11  | <b>Københavns Lufthavn Kastrup (Ekskl.) - Lernacken</b>      | Broarbejder                                     | Broarbejde   | 24 timer fra lørdag kl. 13.00 - søndag kl. 13.00 (uge 44) | November-november | Ikke fastlagt     | Alle spor spærret -  | Øresundsbroen/-Trafikverket, 3. part | Medium                        |

| Lbnr. | TIB | Strækning                                   | Projekt                          | Beskrivelse                                  | Forventet varighed | Forventet periode | Forventede datoer | Trafikale konsekvenser   | Bygherre    | Kategorisering jf. Anneks VII |
|-------|-----|---|----------------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--|-------------|-------------------------------|
| 12    | 23  | <b>Børkop (Ekskl.) - Vejle (Ekskl.)</b>     | Forberedende arbejder EP Fa-Ar   | Etablering af ny bro                         | 7 døgn             | Juli-juli         | Ikke fastlagt     | Alle spor spærret - Spærringer efterfølges af totalspærringer hhv. som natspærringer samt to weekendspærringer med nogle ugers mellemrum | Banedanmark | High                          |
| 13    | 23  | <b>Vejle (Inkl.) - Børkop (Inkl.)</b>       | Sporombygning Fredericia - Vejle | Ballastrensning og sporombygning             | 14 døgn            | Marts-november    | Ikke fastlagt     | Reduceret drift - Enkeltsporsdrift   | Banedanmark | High                          |
| 14    | 24  | <b>Hobro (Ekskl.) - Aalborg (Inkl.)</b>     | Sporombygning Hobro - Aalborg    | Sporombygning Aalborg station broarbejde     | 6 uger             | Juni-juli         | 10/06-22/07       | Reduceret drift -- ét tog i timen i hver retning   | Banedanmark | High                          |
| 15    | 24  | <b>Hobro (Ekskl.) - Aalborg (Inkl.)</b>     | Sporombygning Hobro - Aalborg    | Sporombygning Aalborg station broarbejde     | 3 uger + 1 weekend | Juli-August       | 22/07-15/08       | Totalspærring Hobro-Aalborg  | Banedanmark | High                          |
| 16    | 25  | <b>Aalborg (Inkl.) - Lindholm (Ekskl.)</b>  | Sporombygning Hobro - Aalborg    | Sporombygning Aalborg station broarbejde     | 9 uger + 1 weekend | Juni-August       | 10/06-15/08       | Totalspærring Aalborg-(Lindholm)   | Banedanmark | Major                         |
| 17    | 31  | <b>Hjerm (Ekskl.) - Struer (Inkl.)</b>      | Struer station sporombygning     | Sporombygning Struer station, alle spor      | ca. 3 uger         | Juli-august       | 23/07-14/08       | Alle spor spærret -  | Banedanmark | High                          |
| 18    | 31  | <b>Struer (Inkl.) - Struer (Inkl.)</b>      | Struer station sporombygning     | Sporombygning Struer station, spor 1, 2 og 3 | ca. 3 uger         | Juli-juli         | 02/07-23/07       | Reduceret drift -  | Banedanmark | High                          |
| 19    | 32  | <b>Vinderup (Ekskl.) - Struer (Inkl.)</b>   | Struer station sporombygning     | Sporombygning Struer station, alle spor      | ca. 3 uger         | Juli-august       | 23/07-14/08       | Alle spor spærret -  | Banedanmark | High                          |
| 20    | 32  | <b>Struer (Inkl.) - Struer (Inkl.)</b>      | Struer station sporombygning     | Sporombygning Struer station, spor 1,2 og 3  | ca. 3 uger         | Juli-juli         | 02/07-23/07       | Reduceret drift -  | Banedanmark | High                          |
| 21    | 34  | <b>Struer (Inkl.) - Struer (Inkl.)</b>      | Struer station sporombygning     | Sporombygning Struer station                 | ca. 3 uger         | Juni-juli         | 10/06-02/07       | Alle spor spærret -  | Banedanmark | High                          |
| 22    | 34  | <b>Struer (Inkl.) - Struer (Inkl.)</b>      | Struer station sporombygning     | Sporombygning Struer station                 | ca. 3 uger         | Juli-juli         | 02/07-23/07       | Alle spor spærret -  | Banedanmark | High                          |
| 23    | 34  | <b>Struer (Ekskl.) - Hvidbjerg (Ekskl.)</b> | Renovering af Oddesund-broen     | Renovering af Oddesundbroen.                 | ca. 3 måneder      | Maj-august        | 08/05-14/08       | Alle spor spærret  | Banedanmark | Major                         |
| 24    | 34  | <b>Hvidbjerg (Ekskl.) - Struer (Inkl.)</b>  | Struer station sporombygning     | Sporombygning Struer station                 | ca. 3 uger         | Juli-august       | 23/07-14/08       | Alle spor spærret -  | Banedanmark | High                          |

| Lbnr. | TIB | Strækning   | Projekt  | Beskrivelse   | Forventet varighed     | Forventet periode   | Forventede datoer | Trafikale konsekvenser  | Bygherre    | Kategorisering jf. Anneks VII |
|-------|-----|---|--|---|------------------------|---------------------|-------------------|---|-------------|-------------------------------|
| 1     | 810 | <b>København H (Inkl.) - Høje Tåstrup (Inkl.)</b>   | Signalprogrammet Roll out South test           | Test  | 1 weekend á 56 timer   | Januar-januar       | 15/01-17/01       | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 2     | 810 | <b>København H (Inkl.) - Høje Tåstrup (Inkl.)</b>   | Signalprogrammet Roll out South test           | Test  | 1 weekend á 56 timer   | Februar-februar     | 19/02-21/02       | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 3     | 810 | <b>København H (Inkl.) - Høje Tåstrup (Inkl.)</b>   | Signalprogrammet Roll out South ibrugtagning   | Ibrugtagning  | 1 weekend á 56 timer   | September-september | 24/09-26/09       | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 4     | 810 | <b>Taastrup (Ekskl.) - Glostrup + Glostruo Spor 3 fra I-signal Æ til dv-signal Hå</b>       | København H - Høje Tåstrup (Fjern)             | Dækningsspærring for sporarbejde på fjern + afvendingsarbejder mellem fjern og S-banen  | 5 uger                 | Maj - Juni          | 04/05 - 09/06     | Enkeltsporsdrift med linje B i 20-min drift Taastrup - Glostrup. 10-min drift med linje B til Glostrup                      | Banedanmark |                               |
| 5     | 810 | <b>Høje Taastrup (Eksl.) - Taastrup (Eksl.)</b>   | København H - Høje Taastrup (Fjern)            | Dækningsspærring for sporarbejde på fjern + afvendingsarbejder mellem fjern og S-banen  | 2 uger                 | Juni - Juni         | 09/06 - 24/06     | Enkeltsporsdrift med linje B i 10-min drift Høje Taastrup - Taastrup  | Banedanmark |                               |
| 6     | 810 | <b>Tåstrup spor 3, fra stationsgrænse til højre spor Taastrup - Glostrup (Eksl.)</b>        | København H - Høje Taastrup (Fjern)            | Dækningsspærring for sporarbejde på fjern + afvendingsarbejder mellem fjern og S-banen  | 5 døgn                 | Juni - Juni         | 18/06 - 24/06     | Enkeltsporsdrift med linje B i 30-min drift Høje Taastru - Taastrup - Glostrup. 10-min drift mulig med linje B til Glostrup | Banedanmark |                               |
| 7     | 810 | <b>Højre spor Høje Taastrup - Taastrup + Taastrup spor 3 fra I-signal Q - spsk 11b eksl</b> | København H - Høje Taastrup (Fjern)            | Dækningsspærring for sporarbejde på fjern + afvendingsarbejder mellem fjern og S-banen + omisolering af broen over Taastrup Hovedgade | 19 døgn                | Juli - August       | 16/07 - 04/08     | Enkeltsporsdrift med linje B i 10-min drift Høje Taastrup - Taastrup  | Banedanmark |                               |
| 8     | 820 | <b>Gentofte (Ekskl.) - Lyngby (Ekskl.)</b>  | Brorenovering Ermelundsvej og Lyngby Hovedgade | Broarbejder   | 2 weekender á 56 timer | April-august        | Ikke fastlagt     | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 9     | 820 | <b>Gentofte (Ekskl.) - Lyngby (Ekskl.)</b>  | Brorenovering Ermelundsvej og Lyngby Hovedgade | Broarbejder   | 4 uger                 | April-august        | Ikke fastlagt     | Reduceret drift - Enkeltspor, sydgående spor  | Banedanmark | *                             |

| Lbnr. | TIB | Strækning  | Projekt  | Beskrivelse                                  | Forventet varighed   | Forventet periode   | Forventede datoer | Trafikale konsekvenser  | Bygherre    | Kategorisering jf. Anneks VII |
|-------|-----|--|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|---|-------------|-------------------------------|
| 10    | 820 | <b>Gentofte (Ekskl.) - Lyngby (Ekskl.)</b>         | Brorenovering Ermelundsvej og Lyngby Hovedgade | Broarbejder                                  | 2 uger               | April-august        | Ikke fastlagt     | Reduceret drift - Enkeltspor, nordgående spor   | Banedanmark | *                             |
| 11    | 820 | <b>Gentofte (Ekskl.) - Lyngby (Ekskl.)</b>         | Brorenovering Ermelundsvej og Lyngby Hovedgade | Broarbejder                                  | 1 weekend á 56 timer | Marts-marts         | Ikke fastlagt     | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 12    | 820 | <b>Gentofte (Ekskl.) - Lyngby (Ekskl.)</b>         | Brorenovering Ermelundsvej og Lyngby Hovedgade | Broarbejder                                  | 1 weekend á 56 timer | Juli-juli           | Ikke fastlagt     | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 13    | 820 | <b>Gentofte (Ekskl.) - Lyngby (Ekskl.)</b>         | Brorenovering Ermelundsvej og Lyngby Hovedgade | Broarbejder                                  | 28 døgn              | Juli-juli           | Ikke fastlagt     | Reduceret drift -   | Banedanmark | *                             |
| 14    | 820 | <b>Gentofte (Ekskl.) - Lyngby (Ekskl.)</b>         | Brorenovering Ermelundsvej og Lyngby Hovedgade | Broarbejder                                  | 14 døgn              | August-august       | Ikke fastlagt     | Reduceret drift -   | Banedanmark | *                             |
| 15    | 820 | <b>Allerød (Ekskl.) - Hillerød (Ekskl.)</b>        | Favrholm station                               | Etablering af perroner samt diverse arbejder | 2 x 4 uger           | Juni-august         | Ikke fastlagt     | Reduceret drift - Toggangen reduceres til 20-minutters drift Allerød - Hillerød. I dagtimer vendes hvert andet tog i Allerød, så der er 10 min. drift til Allerød | Banedanmark | *                             |
| 16    | 830 | <b>København H (Inkl.) - Frederikssund (Inkl.)</b> | Signalprogrammet ibrugtagning Roll out centre  | Ibrugtagning                                 | 1 weekend á 56 timer | Januar-januar       | 15/01-17/01       | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 17    | 830 | <b>København H (Inkl.) - Frederikssund (Inkl.)</b> | Signalprogrammet Roll out South test           | Test   | 1 weekend á 56 timer | Februar-februar     | 19/02-21/02       | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 18    | 850 | <b>København H (Inkl.) - Køge (Inkl.)</b>          | Signalprogrammet ibrugtagning Roll out centre  | Ibrugtagning                                 | 1 weekend á 56 timer | Januar-januar       | 15/01-17/01       | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 19    | 850 | <b>København H (Inkl.) - Køge (Inkl.)</b>          | Signalprogrammet Roll out South test           | Test   | 1 weekend á 56 timer | Februar-februar     | 19/02-21/02       | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |
| 20    | 850 | <b>København H (Inkl.) - Køge (Inkl.)</b>          | Signalprogrammet Roll out South ibrugtagning   | Ibrugtagning                                 | 1 weekend á 56 timer | September-september | 24/09-26/09       | Alle spor spærret -   | Banedanmark | *                             |